

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2023~2029)	800억원 (균특전환395, 도비15, 시비390)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	관광개발단 관광전략팀	단 장	정교완(☎6600)	환경보호과
		팀 장	이재형(☎6611)	
		담당자		

□ 공약목표

❖ 소백산 국립공원의 수려한 경관을 활용한 레저관광 활성화 추진

□ 사업개요

- 사업내용 : 소백산국립공원 내 케이블카 설치
- 위 치 : 소백산국립공원 일원
- 규 모 : 왕복 8km정도
- 소요예산 : 800억(추정) 2023 ~ 2029
- 사업기간 : 2023 ~ 2029
- 근거법령 : 국토운송법, 자연공원법, 백두대간보호법

□ 추진상황

- '22. 7. : 법령검토
- '22. 8 ~ 12. : 양양군 및 구례군 벤치마킹, 국립공원관리공단 업무협의
- '23. 3. : 구례군 업무협의
- '23. 5. : 제1회 추가경정예산 용역비 반영 및 사전행정절차 진행
- '23. 6. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 입찰공고
- '23. 8. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 업체 선정
- '23. 11. : 소백산케이블카 노선 기본구상 및 타당성 조사용역 착수보고회

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 양양군, 구례군 벤치마킹</li> <li>• 국립공원관리공단 업무협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주민의견수렴</li> <li>• 관계기관 협의</li> <li>• 기본계획 및 타당성조사 용역 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원조성계획 변경용역 시행</li> <li>• 자연환경영향평가 용역 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국립공원 계획변경 신청</li> <li>• 지방재정 타당성 조사 후 중앙 투자심사 실시</li> <li>• 실시설계</li> <li>• 토지소유자 협의</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경영향평가 협의</li> <li>• 문화재현상변경 협의</li> <li>• 각종 인허가 절차 이행</li> <li>• 국토사업 허가신청</li> <li>• 공원사업 시행 허가 신청</li> <li>• 착공 및 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	80,000		41,025	38,975						
기투자										
'22										
'23	100			100		-	-	-	-	-
'24	850			850						
'25	2,250		1,125	1,125						
'26이후	76,800		39,900	36,900						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026	2027
절차 이행률	%	목표	100%	1%	10%	25%	50%	70%	100%
				법령검토 벤치마킹	기본계획 용역	중앙투자 심사통과	공원계획 변경승인	공사착공	공사준공
		실적	1%	1%	-	-	-	-	-
				법령검토 벤치마킹	-	-	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 사업추진 전 주민의견 수렴과정 필요하므로 주민설명회 및 여론조사 시행
- 환경부는 국립공원 삭도 1단계 시범사업의 결과를 토대로 2단계 시범사업 여부를 결정할 예정으로 국립공원 내 케이블카 설치를 추진하는 지자체와 협의하여 시범사업과 별도로 케이블카 설치가 허용되도록 공동대응

## □ 기대효과

- 관광객 증가로 인한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여
- 소백산케이블카 설치로 관광취약계층도 즐길 수 있는 열린 관광지 조성