

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	-	임기내 (2020~2026)	12,150백만원 (균특전환6,000, 도비1,000, 시비 5,150)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	관광개발단 관광개발팀	단 장	정교완(☎6600)	하천과
		팀 장	최종봉(☎6616)	
		담당자	한상훈(☎6618)	

□ 공약목표

- ❖ 야외 체험활동 수요 증가를 반영하여 영주댐 일원에 레포츠시설 조성을 통한 관광객 유치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2025
- 사업규모 : 2,850 m²
- 위 치 : 평은면 금광리 산77-1 일원
- 소요예산 : 12,000백만원(균특전환6,000, 도비1,000, 시비5,000)
- 사업내용
 - 용두타워 : 짚와이어(990m), 스카이워크, 전망대, 슬라이드
 - 용미타워 : 모터짚라인(510m)

□ 추진상황

- 2021. 12월 : 산악레포츠단지 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- 2022. 8월 : 도 투자심사 조건부 승인(영주댐 준공고시 후 추진)
- 2022. 10월 : 제3회 용역과제심의위원회 조건부 가결
- 2023. 7월 : 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2023. 8월 : 영주댐 준공에 따른 24년 관광자원개발(전환사업) 예산신청서 제출
- 2023. 11월 : 균특사업 반영
- 2023. 12월 : 산악레포츠단지 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- ※ 용마루1·2공원 야간경관 특화 개발계획구상 중(하천과)
 - 사업내용
 - 일루미네이션 로드(공간 및 테마 부여) 및 체험형 광장 조성
 - 평은역사 건축물 리모델링(영주댐 역사관)
 - 용마루 일루미네이션 공원 투어 프로그램 개발 및 운영
 - 용마루 빛 비엔날레 운영
 - 사업비 : 43,000백만원 정도

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 도 투자심사 조건부 승인	• 예산확보 및 기본 및 타당성 조사용역 완료	• 총괄, 1차분 계약 및 설계, 1차분 사업착공 및 준공	• 2차분 사업 시행 및 총괄 사업 준공	• 레포츠시설 관리위탁사 선정 및 개장

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	균특전환	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	12,150	6,000	1,000	5,150		12,000	6,000	1,000	5,000	
기투자	150			150						
'22										
'23										
'24	2,000	1,000	160	840		2,000	1,000	160	840	
'25	10,000	5,000	840	4,160		10,000	5,000	840	4,160	
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
절차 이행률	%	목표	100%	-	5%	20%	100%	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 실시	계약 및 설계 공사 착공	공사준공	-
		실적	5%	-	5%	-	-	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 도 투자심사 조건부 승인으로 영주담 준공고시 전까지 시비로 사업추진 예정

□ 기대효과

- 새로운 레포츠 체험 공간 조성을 통해 관광객 유치, 집객 활성화, 체류시간 증대를 통해 전반적인 관광 연관 산업 시너지 효과 제고로 지역경제 활성화 도모