

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2021~2027)	18,000백만원 (국비9,000 도비1,500 시비7,500)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	하천과 하천경관팀	과 장	권철환(☎6900)	관광개발단 관광개발팀
		팀 장	김대동(☎6911)	
		담당자	김동은(☎6912)	

□ 공약목표

❖ 담수 공간을 활용한 자연환경 관리 및 친수 복합 공간 명소 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 평은면 금광리 용마루 1·2공원 일원
- 사업내용
 - 데크탐방로(L=960.0m), 수상데크(L=940.0m)
 - 주차장 200면 및 편의시설(화장실, 경관조명 등)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년 (7년간)
- 소요예산 : 18,000백만원(전환9,000, 도비1,500, 시비7,500)
- 근거법령 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연환경보전법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
- 필 요 성
 - 영주댐 건설 이후 담수로 인한 유휴부지 활용을 위한 개발 및 계획 시급
 - 관광자원의 경쟁력 제고와 미개발 시 훼손된 자연환경으로 경관을 저해하고, 영주댐을 방문한 관광객에게 부정적 이미지가 형성될 우려가 있음
 - 수몰 지역의 훼손된 자연환경을 관리하고 영주호와 금강꽃섬의 자연 자원과 주변 관광자원 연계를 통한 지역경제 활성화 필요

□ 추진상황

- 2021. 9월: 개발 기본구상용역 시행
- 2022. 3월: 개발 기본구상용역 준공
- 2022. 8월: 지방재정 투자심사 요청(영주시→경상북도)
- 2022. 8월: 지방재정 투자심사 반려(영주댐 준공 이후 신청)
- 2023. 8월: 영주다목적댐 건설사업 준공인가(대구지방환경청)
- 2023. 8월: 도 지방재정 투자심사 의뢰 및 전환사업 신청
- 2023.10월: 도 지방재정 투자심사 조건부 승인
 - ※ 환경영향평가 등 사전행정절차 이행 후 추진
- 2023.11월: 도 전환사업 확정(사업비 확보)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027
<ul style="list-style-type: none"> 9월: 중기지방 재정계획 반영 	<ul style="list-style-type: none"> 영주댐 건설사업 준공 추진 지방재정 투자심사의뢰 및 전환사업 신청 사업비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 상위기관 업무 협의 2월: 기본 및 실시설계용역 착수 	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 실시설계 용역 완료 및 수변데크 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 수변데크 공사 완료 및 데크로드 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 데크로드 공사 완료 2월: 주차장 및 편의시설 조성 추진 12월: 사업완료

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	전환	도비	시비	기타	계	전환	도비	시비	기타
계	18,019	9,000	1,500	7,519		1,019	500	80	439	
기투자	19			19		19			19	
'24	1,000	500	80	420		1,000	500	80	420	
'25	4,000	2,000	320	1,680						
'26	4,000	2,000	320	1,680						
'27이후	9,000	4,500	780	3,720						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업진척률	%	목표	100%	5%	20%	40%	75%	100%
				행정절차	국비협의	착수	추진	준공
		실적	20%	5%	20%	-	-	-
				행정절차	전환사업비 확보	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 개발사업 추진을 위해 경북도 도시재생과 및 환경정책과 등 각종 사전협의 필요
 - 상위기관에 지속적인 방문을 통한 협의

□ 기대효과

- 기조성된 물 문화관, 용마루공원, 영주댐 선착장 등과 연계하여 영주댐 담수로 인해 형성된 유희부지의 특수한 환경조건을 활용하여 자연환경 보존 및 생태 친수시설 확대
- 영주댐 주변 정비사업이 완료될수록 증가하는 방문객 수를 미루어 볼 때 기조성된 영주호 오토캠핑장, 용마루 1·2공원 및 23년 상반기 준공 예정인 영주댐 어드벤처 조성사업과 연계하여, 영주 방문객 증가에 기여