

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2024~2025)	5,800백만원 (지방소멸기금 4,000, 시비 1,800)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	관광개발단 관광개발팀	단 장	정교완(☎6600)	공원관리과 하천과
		팀 장	최종봉(☎6616)	
		담당자	고동익(☎6617)	

□ 공약목표

❖ 서천 중심 관광자원 개발

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024 ~ 2025
- 사업위치 : 가흥동 9-8(구학공원)
- 사업비 : 5,800백만원 (공사 56,000, 용역 200)
 - ※ 재원부담 : 지방소멸대응기금 34.8억원(60%), 시비 23.2억원(40%)
 - 출처 : 24년도 본예산 보조자료(재원부담 중 금액 부분은 퍼센트에 맞게 산출)
- 사업량 : 스카이워크 L=300m, B=2.5m, 에코슬라이더 L=100m
 - ※ 공원관리과에서 추진 중인 전망타워(H=20~25m 정도)와 연결하여 스카이워크를 설치하고 소백산, 서천 및 시내의 경관을 조망하는 시설을 설치

□ 추진상황

- '22. 9. 7. : 문화복지국장 및 관련 부서 팀장 회의
- '22. 9. 15. : 부서장 주재 관련 부서 회의
- '23. 6. 27. : 구수산 → 구학공원 레저시설(짚라인 등) 설치 검토
- '23. 7. 27. : 가흥~구학공원 레포츠시설(짚라인 등) 조성 추진계획(안)에 따라 구학공원 트리탑 스카이워크 조성사업 확정
- '23. 9. 8. : 구학공원 트리탑 스카이워크 조성을 위한 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역 착수

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> • 트리탑 스카이워크 조성 검토 및 계획 • 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계 용역 착공 및 준공 • 사전협의 및 각종 절차 이행, 공법 심의 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 트리탑 스카이워크 착공 및 완료 	

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,819		3,480	2,339						
기투자										
'22										
'23	19			19						
'24	200			200		200			200	
'25	5,600		3,480	2,120		3,480		3,480		
'26이후										

※ 23년도 타당성조사 지출과목 : 기획예산실, 기획조정, 시종합기획, 기획행정, 연구개발비, 연구용역비

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
절차 이행률	%	목표	100%	-	5%	20%	100%	-
				-	사전절차 이행, 용역 시행		공사준공	-
		실적	5%	-	5%	-	-	-
				-	타당성조사 및 기본계획 수립 용역 실시	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- '25년 지방소멸대응기금은 확보되었으나, '25년 시비 확보 불투명
 - ☞ 시의회 설득을 통한 잔여 사업비를 전액 반영하도록 협의
- 「문화재보호법 제35조 1항」에 의거 현상변경허가 대상
 - ☞ 문화재청과 사전 협의를 통한 현상변경 허가신청 필요