

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2026)	13,250백만원 (국비4,700 도비1,500 시비7,050)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	체육진흥과 체육시설팀	과장	장윤찬(☎3800)	-
		팀장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 연령별, 지역별 맞춤형 체육시설을 확충하여 시민들의 여가활동공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업규모 : 연령별, 지역별 맞춤형 체육시설 확충
- 위 치 : 영주시 전역
- 소요예산 : 총 13,250백만원(국비4,700, 도비1,500, 시비7,050)
  - 연차별 국비확보에 따른 시비편성
- 지원근거 : 「국민체육진흥법」
- 사업내용
  - 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 완료 후 연차적 사업 추진
  - 게이트볼장, 동네체육시설, 거점체육센터, 소규모체육공원 등

□ 추진상황

- 2022. 8. : 23년 국비공모사업 선정(3개소) 등 자원 확보
- 2022. 9. : 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 착수
- 2023. 5. : 체육진흥기금 공모사업 신청(20억원-메인전광판 8억, 국민체육센터 방수 12억)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10월: 용역 착수 보고회</li> <li>• 5월: '23년 국비사업 신청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5월: '24년 국비사업 신청</li> <li>• 9월: 용역 중간 보고회</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 용역 최종 보고회</li> <li>• 5월: '25년 국비사업 신청</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 개별사업 착공</li> <li>• 5월: '26년 국비사업 신청</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월: 개별사업 착공</li> <li>• 5월: '27년 국비사업 신청</li> <li>• 12월: 개별사업 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	13,250	4,700	1,500	7,050	-	8,680	2,060	925	5,695	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'22	1,950	750	-	1,200	-	1,950	750	-	1,200	-
'23	2,300	950	-	1,350	-	5,530	950	925	3,655	-
'24	3,000	1,000	500	1,500	-	1,200	360	-	840	-
'25	3,000	1,000	500	1,500	-	-	-	-	-	-
'26이후	3,000	1,000	500	1,500	-	-	-	-	-	-

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
사업진척률	%	목표	100%	10.0%	30.0%	50.0%	70.0%	100%
				착수보고회	사업준공 2개소	사업준공 2개소	사업준공 2개소	사업준공 3개소
		실적	40.0%	10.0%	30.0%	-	-	-
				착수보고회	사업준공 2개소	-	-	-

## □ 문제점 및 대책

- 영주시 공공체육시설 균형공급계획 수립용역 완료에 따른 사업 추진 시 사업 규모에 따라 국비 확보하여 원활한 사업 추진

## □ 기대효과

- 맞춤형 생활체육시설을 확충하여 시민들의 체육활동과 건강증진 기여
- 각종 체육대회 유치 및 생활체육인구 저변확대 등