

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기후 (2022~2029)	35,100백만원 (국비17,550 도비5,265 시비12,285)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
일부추진	하천과 하천관리팀	과 장	권철환(☎6900)	
		팀 장	강신혁(☎6901)	
		담당자	김명규(☎6903)	

## □ 공약목표

❖ 서천 친수문화, 녹색여가공간 조성으로 아름다운 도시 및 명품하천 이미지 제고

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2029년(8년간)
- 사업량 : 하천정비 L=21.97km
- 위치 : 서천 지방하천 구간(창진동~ 문수면 무섬마을 일원)
- 소요예산 : 35,100백만원(국비17,550, 도비5,265, 시비12,285)
- 지원근거 : 「하천법」
- 사업내용 : 고수부지, 낙차공, 어도, 세월교, 징검다리 등

## □ 추진상황

- 2022. 8월 : 경상북도 하천과 사업신청서 제출
- 2022. 9월 : 타당성조사 용역비 제2회 추경예산 편성(20백만원)
- 2022.10월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 발주
- 2023. 2월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고
- 2023. 4월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공

## □ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10월: 타당성조사 및 기본계획수립 발주</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4월: 타당성조사 및 기본계획수립 용역 준공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3월~10월: 공모사업 신청 및 예산확보 (중앙부처 사업 공모 시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계용역 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계용역 준공</li> <li>• 공사 발주 등 사업 추진</li> <li>• '29. 12월: 사업완료</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	35,100	17,550	5,265	12,285						
기투자										
'22										
'23										
'24										
'25	1,000	500	150	350						
'26이후	34,100	17,050	5,115	11,935						

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2029
사업 추진율	%	목표	100%	-	-	20%	30%	100%
				-	-	국비확보	용역착공	사업준공
		실적	0%	-	-	0%	-	-
				-	-	국비확보	-	-

## □ 기대효과

- 시민의 삶의 질 향상과 도시의 새로운 랜드마크 조성
- 하천 환경개선 및 영주시의 대표 명소화 가능

## □ 문제점 및 대책

- 환경부 선정 2023년 지역맞춤형 통합하천사업 신규사업 선정 22개 지구 (국가하천-18, 지방하천-4)중 “금호강 통합하천사업”만 시범사업으로 추진 되고, 나머지 21개 지구는 추가 예산 반영 계획 없음
  - ※ 박형수 국회의원 보좌관 환경부 담당부서 확인
- 추후 중앙부처 사업 진행 시 경상북도와 연계하여 사업 신청 등 추진