

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
기타	신규	제도/재정	임기내 (2023~2024)	1,500백만원 (도비750백만원 시비750백만원)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	산림과 산림비즈니스팀	과 장	금두섭(☎6860)	
		팀 장	김용걸(☎6871)	
		담당자	박소영(☎6872)	

□ 공약목표

- ❖ 지역주민과 탐방객의 다양한 저지대 탐방 요구에 부응하여 탐방 활성화에 기여할 수 있도록 단산저수지 물자원을 활용한 생활밀착형 탐방로(3.8km) 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년
- 사업량 : 3.8km
- 위치 : 단산면 옥대리 산96-1번지 일원(소백산생태탐방원~단산저수지)
- 소요예산 : 15억원(도7.5, 시7.5)
 - 국립공원관리공단 역무대행사업 추진
- 지원근거 : 자연공원법
- 사업내용 : 소백산생태탐방원~단산저수지 탐방로 조성

□ 추진상황

- 2023.01월 : 국립공원 공원계획 변경 반영
- 2023.03월 : 2024년도 전환사업 예산 신청(경북도)
- 2023.05월 : 국립공원 공원계획 변경 고시

□ 연도별 추진계획

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • 국립공원계획 변경 반영 및 고시 • 2024년도 도 전환사업 예산 신청 	<ul style="list-style-type: none"> • 위·수탁협약(영주시~국립공원관리공단) • 사업시행(국립공원관리공단)

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,500		750	750						
기투자										
'22~23										
'24	1,500		750	750						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업 진척률	%	목표	100%	40%	40%	100%
				공원계획 변경	공원계획 변경	예산확보 및 사업시행
		실적	30%	-	40%	-
				-	공원계획 변경고시	-

□ 기대효과

- 단산저수지 주변 고품격 탐방로 조성으로 관광활성화 및 지역민 삶의 질 향상