

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내	500백만원 (전환 250, 시 250)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	축산과 축산위생팀	과 장	정희수(☎7463)	하천과 (하천관리부서)
		팀 장	김진희(☎7591)	
		담당자	김진희(☎7591)	

□ 공약목표

❖ 반려동물 전용 공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 문정동 706(한정공원 옆 서천둔치)
- 소요예산 : 500백만원 ※ 도전환사업으로 2024년 예산 확보 완료
(도비 250, 시비 250)
- 사업량 : A=3,000㎡
- 추진내용
 - 서천둔치 등 반려동물 놀이터 조성
 - 반려동물 놀이터 주변 반려견 보호자의 즐길거리(간이카페 등)조성

□ 추진상황

- 2022.07.01. : 민선8기 시작(반려동물 전용공원 조성-시장 공약사항)
- 2022.09.21. : 타시군 반려동물 놀이터 벤치마킹(태백시 1개소, 고양시 2개소)
- 2023.01.03. : 하천법 개정-하천부지에 등록대상동물 운동·휴식시설 허용
(시행 2023.07.04. 하천법 제33조제4항제3호)
- 2023.04.04. : 경상북도 2024년도 전환사업 예산신청(500백만원)
- 2023.11월 : 경상북도 2024년도 전환사업 예산 확정

□ 연도별 추진계획

2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • '23.04.04. : 전환사업신청(도비 신청) • '23. 11월 : 전환사업 예산 확정 	<ul style="list-style-type: none"> • 2월 : 반려동물 놀이터 설계용역 시행 • 5월 : 반려동물 놀이터 공사 착공 • 7월 : 반려동물 놀이터 공사 완료 • 8 ~ 9월 : 시범 운영 및 정식 개장

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비(전환)	시비	기타	계	국비	도비(전환)	시비	기타
계	500		250	250		500		250	250	
기투자										
'23										
'24	500		250	250		500		250	250	
'25										
'26이후										

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	%	목표	100%	0%	0%	100%	완료	완료
		실적	-	벤치마킹	예산확보	공사및개장	완료	완료
사업집행	%	목표	100%	0%	0%	100%	완료	완료
		실적	-	-	-	100%	완료	완료

□ 기대효과

- 반려동물 인구 천만시대를 맞아 서천둔치에 반려인을 위한 반려동물 놀이터, 쉼터 등을 조성하여 반려인의 욕구 충족
- 반려인의 증가와 반려동물에 대한 복지 향상이 필요하다는 사회적 공감대 형성에 따른 반려인과 반려동물의 공존의 장 마련