

## 녹색농업 치유단지 조성

| 추진구분 | 완료시기<br>(사업기간)                           | 추진현황 | 총사업비              | 추진율 | 담당부서  |
|------|--|------|-------------------|-----|-------|
| 계속   | 임기내<br>(2021년~2024년)                     | 추진중  | 100억원<br>(국,도,시비) | %   | 농정과수과 |
| 담당자  | 과장 : 김준한(☎639-7461)      팀장 : 문인록(☎7311) |      |                   |     |       |

### 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 아지동 230-1번지 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2023(3년)
- 총사업비 : 100억원(국비 70, 지방비 30)
- 사업규모 : 200,000㎡
- 사업내용
  - 농업치유시설(원에 치유센터 및 농장, 동물치유센터 및 농장 등)
  - 농업치유지원시설(명상치유센터, 오감정원, 힐링산책로 등)
  - 치유농업연구센터, 치유농업교육센터 등
- 사업주관 : 농식품부, 경상북도, 영주시

### 2 추진상황

- 2014. 2월 : 국립녹색농업치유단지 조성 용역 완료(영주시)
- 2014. 10월 : 치유농업발전연구회 창립(현 회원 346명)
- 2015. 5~12월 : 농식품부 자체용역 실시(국비 3억원)
- 2016. 1월 : 사업계획 변경, 국비지원사업 재요청(영주시⇒도)
- 2016. 4월 : 도 농업정책과장 농식품부 방문, 국비지원 건의
- 2016. 5월 : 농식품부장관 영주 방문시 국비지원 건의
- 2016. 5월 : 농식품부 농촌정책국 농촌산업과 방문, 지원건의
- 농림축산식품부 장관 보고 : 2017. 2. 01(수)
  - 사업개요 보고 및 국비지원 건의
- 농림축산식품부 종자생명산업과 담당사무관 협의(2017.2.7)
  - 장기과제로 검토중이며, 여건 성숙과정이 필요하다고 함.
- 경북도 치유농장 육성지원사업
  - 2017년 시범사업 : 경상북도사업비 25억원규모

※ 2017년 시범사업 : [경북도 전체 6개소\(25억원\) - 농업정책과](#)

※ 경상북도계획

- 치유농장 지원(개소당 5억원이내 보조80%), 2022년까지 355억원(27개소)

○ 영주시 치유농장 육성지원사업(경북도 공모사업)

- 2017. 11월 : 경상북도사업(돌봄농장)시범사업 선정(부석면 임곡리)

| 성 명               | 구분       | 총사업비<br>(백만원)        | 주 요 시 설   |
|-------------------|----------|----------------------|---|
| 조성열<br>(영농조합법인 숲) | 농업<br>법인 | <b>합 계 460(100%)</b> | 치유(장애)농장조성<br>시설물설치(숙박, 교육장, 식<br>당, 사무실, 농기계창고, 기<br>자재창고), 프로그램개발 등 |
|                   |          | 도 비 184(40%)         |   |
|                   |          | 시 비 184(40%)         |   |
|                   |          | 자부담 92(20%)          |   |
|                   |          |                      |   |

○ 2017. 12월 : 농식품부, 원예특작과학원 등 치유단지 유치 파악결과 현재 확정  
및 계획예정인 사업은 없음

○ 2020년 치유농장 육성지원사업(장수면 성곡리)

| 성 명                       | 구분       | 총사업비<br>(백만원)        | 주 요 시 설                   |
|---------------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| 권미향<br>(농업회사법인(주)<br>새오름) | 농업<br>법인 | <b>합 계 300(100%)</b> | 원예치유시설 현대화 및<br>방문자 센터 건립 |
|                           |          | 도 비 63(21%)          |                           |
|                           |          | 시 비 147(49%)         |                           |
|                           |          | 자부담 90(30%)          |                           |
|                           |          |                      |                           |

○ 2020. 11. 20. : 2021년 치유농장 육성지원사업 예비사업자 선정(문수면 적동리)

| 성 명            | 구분       | 총사업비<br>(백만원)        | 주 요 시 설                 |
|----------------|----------|----------------------|-------------------------|
| 김준년<br>(사느레정원) | 농업<br>법인 | <b>합 계 200(100%)</b> | 텃밭조성, 식품가공시설,<br>기자재 구입 |
|                |          | 도 비 42(21%)          |                         |
|                |          | 시 비 98(49%)          |                         |
|                |          | 자부담 60(30%)          |                         |
|                |          |                      |                         |

※ 【2020. 10. 14: 경북기술원, 치유농업센터 건립 국비공모 선정】

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

○ 총사업비 : 10억원(국비 5억, 지방비 5억)

○ 위 치 : 경북농업기술원 내(대구 북구 동호동)

○ 내 용 : 교육 및 컨설팅을 통한 창업지원, 치유컨텐츠 개발, 치유효과 검증,  
학교·보건기관과 치유농장의 1대1 매칭 등 치유농업 서비스 제공

### 3 문제점 및 대책

- 2020.3.24.: 법률 제17100호 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 제정(농촌진흥청)
  - 농업·농촌 자원을 개발하는 등의 연구개발·보급, 사업화, 전문인력 지원 등 치유농업의 법적 토대 마련 [20대 황주홍 의원(고흥,보성,장흥,강진) 대표 발의]
  - ‘치유농업진흥원’ 설립은 최종안에 반영되지 못함
- 관계부처 건의 : 농축산식품부, 원예특작과학원의 진행 상황을 주시하여 적극대처

### 4 향후 추진계획

- 치유농장 육성지원, 사회적농업 지원 등 경북도 공모사업 적극 유치
- 치유농업발전연구회 활성화 등 치유단지 유치·설립을 위한 인프라 구축
- 농축산식품부, 농촌진흥청(원예특작과학원)의 진행상황을 주시하여 관계부처 건의 등 적극 대처

### 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

| 구분     | 투자계획 |    |    |    |    | 예산 확보 현황 |    |    |    |    | 비고 |
|--------|------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
|        | 계    | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | 계        | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |    |
| 계      |      |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| 기투자    |      |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| 2020   |      |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| 2021이후 |      |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |

### 6 사업추진 사진

