

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영주첨단베어링 국가산업단지 조성		
② 추진배경	베어링 관련 기업을 유치하여 지역특화산업 육성 및 경제 활성화 도모		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 영주시 적서동, 문수면 권선리 일원 ◦ 조성면적 : 1,185,971㎡(약 36만평) ◦ 사 업 비 : 2,964억원(국비 포함) ◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2027년 ◦ 사업주체 : 국토교통부, 경상북도, 영주시, 경상북도개발공사 ◦ 유치기업 : 베어링(전·후방 포함), 기계, 경량소재 관련 기업 ◦ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> • '22년 5월 ~ '23년 4월 : 중앙부처 및 관계기관 협의 • '23년 상반기 : 국가산업단지 지정승인(국토교통부) • '23년 국토부 승인 후 : 토지보상 시작 • '24년 : 공사착공 • '25년 초 : 사전분양(2026년 입주가능) • '27년 : 공사준공 		
④ 사업부서	첨단베어링산업지원단 국가산단팀	⑤ 담당자	김강민 김류수 김지원
⑥ 선정기준	시책 등	⑦ 사업기간	2018 ~ 2027
<그간 주요 추진내용>			
○ 영주 첨단베어링 국가산업단지 후보지 확정	'18.08.31.	장옥현 시장 김재광 부시장 안상모 실장 이항규 팀장 윤재경 주무관	
○ 기본업무협약체결 (경상북도-영주시-경상북도개발공사)	'19.03.21.	장옥현 시장 양정배 부시장 강신호 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙 주무관	
○ 토지거래허가구역 지정 (경북도지사, 5년간)	'19.03.27.	장옥현 시장 양정배 부시장 강신호 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙 주무관	

○ 개발행위허가 제한지역 지정 (영주시장, 3년간)	'19.04.17.	장옥현 시장 양정배 부시장 강신호 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙 주무관
○ 영주시의회 재정지원계획 동의 안 의결	'20.08.21.	장옥현 시장 전강원 부시장 이규삼 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙 주무관
○ 신규투자사업 타당성 검토 통과 (지방공기업평가원)	'20.10.15.	장옥현 시장 전강원 부시장 이규삼 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙 주무관
○ 영주시의회 실시협약 동의안 의 결	'21.02.25.	장옥현 시장 강성익 부시장 이규삼 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙, 김류수 주무관
○ 사업실시협약 체결 (경상북도-영주시-경상북도개발공사)	'21.03.29.	장옥현 시장 강성익 부시장 이규삼 국장 박정락 단장 이항규 팀장 이호, 차은숙, 김류수 주무관
○ 국가산업단지 계획 수립 용역 추진 (문화재지표조사용역, 조사설계용역, 재해/환경/교통 영향평가용역)	'21. 6월 ~ '22. 3월	장옥현 시장 강성익 부시장 임흥규 국장 박정락 단장 이 호 팀장 차은숙, 김강민, 김류수, 김지원 주무관
○ 개발행위허가 제한지역 기간연장 (영주시장, 2년간)	'22.04.15.	강성익 부시장(시장권한대행) 임흥규 국장 박정락 단장 이 호 팀장 김강민, 김류수, 김지원 주무관
○ 국가산업단지 승인 신청 (경북개발공사 → 국토교통부)	'22.04.26.	강성익 부시장(시장권한대행) 임흥규 국장 박정락 단장 이 호 팀장 김강민, 김류수, 김지원 주무관

<p>○ 합동설명회 개최 (경북개발공사 주최)</p>	<p>'22.05.10.</p>	<p>강성익 부시장(시장권한대행) 임흥규 국장 박정락 단장 이 호 팀장 김강민, 김류수, 김지원 주무관</p>
<p>○ 중앙부처 및 관계기관 협의 (국토부, 행안부, 농림부 등 67개 부서)</p>	<p>'22. 5월 이후</p>	<p>박남서 시장(7.1이후) 강성익 부시장(7.14이전)/송호준 부시장(7.15이후) 임흥규 국장(6.30이전)/안동국 국장(7.5이후) 박정락 단장 이 호 팀장 김강민, 김류수, 김지원 주무관</p>