3-3 영주 4대관문사업 추진

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2019년)	추진중	2,000백만원 (전액시비)	10%	도시과 도시경관팀
담당자	과장:배종태(☎639-6670) 팀장:김성국(☎6696) 주무관:박소향(☎6698)				

1 사업개요

- 사업위치 : 영주시 봉현면 대촌리 426-46 ※ 영주사과 APC 옹벽상단 주차장
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 총사업비 : 2,000백만원('19년 500백만원 시비 확보)
  ※ 1,500백만원 추경예산 확보 계획

2 사업내용

- 영주시 관문조형물 설치(북부권)
  ※ 1차 사업으로 영주시 북측 관문지역인 풍기·봉현에 설치

3 추진상황

- '18. 1월 ~ 4월 : 관문조형물 디자인가이드라인 자문(3회)
- '18. 8. 6. : 「도시경관 전략계획 수립용역 최종보고회」에서 관문조형물 사업 추진 가이드라인 정리
- '18. 9. 4. : 관문조형물 공모전 관련 민간전문가 회의
- '18. 10. 4. : 관문조형물 설치 기획 및 계획용역 시행
- '18. 11. 20. : 관문조형물 설치 실시설계용역 시행(※ '18.12.06. 용역 중지)

4 향후 추진계획

- '19. 6월 : 실시설계 완료
- '19. 7월 : 일상감사 및 원가심사
- '19. 8월 ~ 12월 : 관문조형물 공사 시행

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	2,000			2,000		500			500		
기투자											
2019	2,000			2,000		500			500		
2020이후											

6 사업추진 사진 등

사업대상지 위치도