5-10 하망동 보행환경개선지구내 주차타워 건립

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년~2020년)	추진중	5,829백만원 (전액시비)	20%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:원종철(☎639-6820) 팀장:황운호(☎6841) 주무관:정재율(☎6843)				

1 사업개요

- 위 치 : 하망동 323-5번지 일원(13필지, 1,618㎡)
- 사 업 량 : 주차타워 조성 1식(3층, 150면 정도)
- 소요예산 : 5,829백만원(공영주차장 조성 1,829, 주차타워 4,000)

2 사업내용

- 하망동 제4공영주차장 조성부지에 주차수요를 분석하여 필요시 주차타워를 (3층, 150면)규모로 조성하여 보행환경지구내 주차난을 해소

3 추진상황

- 2018년 사업추진 개요(사업부지 내 공영주차장 조성)
  - 18. 07월 : 하망동 보행환경 개선지구 내 주차수요 조사 및 분석
  - 18. 12월 : 하망동 제4공영주차장 조성(52면)

4 향후 추진 계획

- 19. 03월 : 유료화 이후 주차수요 재분석
- 19. 07월 ~ 12월 : 조성기본계획 수립 및 실시설계
- 20년 : 주차타워 조성공사 시행 및 준공

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	5,829			5,829		1,829			1,829		
기투자	1,829			1,829		1,829			1,829		
2019	4,000			4,000							
2020이후											

6 사업추진 사진 등