5-9 삼각지 광장 신재생에너지 타운 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2020년)	완료	182백만원 (기82, 시100)	100%	일자리경제과 에너지팀
담당자	과장:임흥규(☎639-6100) 팀장:황운호(☎6131) 주무관:이연직(☎6132)				

1 사업개요

○ 삼각지 광장 신재생에너지 타운 조성

· 한국에너지공단 지역지원사업을 통한 신재생에너지 보급사업으로 추진 (총사업비의 45%이내 지원)

2 추진상황

○ 영주시장애인종합복지관 : 태양광 12.7kw, 지열 167.78kw 기설치

○ 영주시노인복지관 : 지열 162.15kw 기설치

○ 2018. 11월 : 관련부서협의(사회복지과, 주민생활지원과)

○ 2019. 5월 : 「신재생에너지 지역지원사업」계획서 제출

· 장애인 종합 복지관 : 태양광 75.48kw 증설(12.7kw→88.18kw)

※ 노인복지관 : 주변 경관을 해칠 우려와 사업성이 낮다고 판단하여 유보 (사회복지과 복지시설팀)

○ 2019. 8월 : 사업계획안 통보(산업부 → 지자체)

○ 2019. 9월 : 2020년도 예산반영

○ 2020. 1월 : 사업계획 확정 시행

· 사업비 : 182백만원(기금 82, 시비100)

· 사회복지과 복지시설팀에서 시행

○ 2020. 6월 : 사업완료

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	182			100		182			100		
기투자											
2020	182	82		100		182	82	100			
2021이후											