1-8	공공기관 단계적 구도심 이전 및 신설

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기외	140,300백만원 (시비140,300)

추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	회계과 청사관리팀	과 장	정선윤(☎6480)	-
		팀 장	이홍승(☎6516)	
		담당자	노대일(☎6517)	

□ 공약목표

❖ 시청사 이전 건립예정지 선정, 디자인방안 및 공간구성 등 시민의 판단으로 결정하여 시민과의 소통으로 만들어가는 시청사

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~

❍ 사 업 량 : 시청사(13,965㎡), 의회청사(2,257㎡) 건립

- 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제95조에 따른 청사 기준면적 참조

❍ 위 치 : 영주시 관내

❍ 소요예산 : 총140,300백만원(시비)

-「영주시 청사건립기금 설치 및 운용 조례」제정

❍ 관련근거 : 공유재산 및 물품관리법 제94조의3(지방자치단체의 청사운영)

❍ 사업내용 : 시청사 및 의회청사 건립

□ 연도별 추진계획

2023	2024	2025 이후
• 정밀안전진단 시행	• 추진방침 결정 • 시청사 건립 기본계획 수립 용역	• 조례제정 • 행정절차 이행 • 설계용역 • 착공 및 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	140,300			140,300		100			100	
기투자										
’22										
’23	100			100		100			100	
’24										
’25										
’26이후	140,200			140,200						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025 이후
공사 진척률	%	목표	100%	-	5%	10%	100%
				-	안전진단 용역시행	추진방침 결정	청사기금 조례제정 공사시행
		실적	-	-	5%	-	-
				-	안전진단 용역시행 완료	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 시청사는 지역사회 발전의 구심점 역할 시설로서 관련 시설의 집적과 분포에 영향을 미치는 동시에 랜드마크로서 상징성이 큰 시설이므로 구도심으로 이전 시 지역경제 활성화에 기여할 수 있으나

❍ 정밀안전진단 결과에 따라 시청사 증축 또는 이전 신축 등의 계획은 기존 신설 활용 방안, 국가 및 지방재정상황, 건축물의 노후화 등에 따라 재검토

❍ 시청사 건립예정지에 대해서는 시민의 합의가 필요한 사안으로 판단되며 시청사 건립 공론화위원회, 시민참여단 등을 구성하여 시민의 판단에 의한 이전을 고려하여야 함

□ 기대효과

❍ 노후되고 협소한 시청사를 증축 또는 신축하여 시민들에게 다양한 행정서비스와 문화, 여가, 공유공간을 제공함으로써 행복공동체의 기반 조성